



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ๐๗๕-๔๖๖.๑๒๐

ที่ นค.๔๖๐๐๑/ ๒๕๐

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่งานสถิติและวิชาการ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานสถิติและวิชาการ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งานสถิติและวิชาการ จึงขอรายงานโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาของแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ เพื่อโปรดทราบ ตามข้อ ๑ - ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายยงยุทธ หนูทองแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาภรณ์ พรหมดวง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รองปลัด อบต

(ลงชื่อ).....

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัด อบต

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิน สังข์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายก อบต

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพล สุขบาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนวัดห้วยเทพ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเนิน	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสระโพธิ์ หมู่ที่ ๒,๓	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านนายเจริญ จันทฤทธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเนิน	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	
๔	โครงการปรับแก้คันทางเดิมถนนสายนายวิเชียร สีเสื่อ-คลองบางตัด บ้านท่าขนาน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเนิน	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	
๕	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกทางหลวงชนบท - คอสะพานคลองบางตัด ม.๑๐ ต.บ้านเนิน	เม.ย. - พ.ค.๖๘	-	✓	-	
๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มบริษัท หมู่ที่ ๑ ต.บ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	
๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเจริญ เขียดคง-สามแยกบางทองคง ม.๑ ต.บ้านเนิน	เม.ย. - พ.ค.๖๘	✓	-	-	
๙	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเริ่ม-คูนายสมเดช สุขมาก ม.๑ ต.บ้านเนิน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางเจิม-สวนปาล์มนายช่วย ปลอดอินทร์ ม.๒ ต.บ้านเนิน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายพิเชษฐ์ เสาวภัก ม.๒ ต.บ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายรอยต่อถนน คสล.ม.๗ - คอสะพานกوهว่า ม.๓ ต.บ้านเนิน	เม.ย. - พ.ค.๖๘	✓	-	-	
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท-สามแยกสระน้ำ วัดบ้านเนิน ม.๓ ต.บ้านเนิน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านแม่เอียด ม.๔ ต.บ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มนายทองศักดิ์ แยมอิม ม.๔ ต. บ้านเนิน	เม.ย. - พ.ค.๖๘	✓	-	-	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มนายเมธี อินทองปาน - ซอยตาอัน ม.๔ ต.บ้านเนิน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแซ - บ้านนายกบ - ทางหลวง ชนบท ม.๖ ต.บ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงเรียนวัดห้วยเทพ ม.๘ ต.บ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	
๑๙	โครงการเสริมคันทางถนนสายบ้านนายสุทิน ทองปัสโน ม.๙ ต.บ้านเนิน	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนบัวบก ม.๑๐ ต.บ้านเนิน	เม.ย. - พ.ค.๖๘	✓	-	-	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนสายสวนปาล์มนายเจียม สุวรรณมณี ม.๑๐ ต.บ้านเนิน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายคูนาหนองไทร ม.๑ ต.บ้านกลาง	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘	✓	-	-	
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านครุฑราณี - สามแยกบ้านนายประเวช ม.๑ ต.บ้านกลาง	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมภาพ กลิ่นหอม ม.๒ ต.บ้านกลาง	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มนายประสิทธิ์ ดีชู ม.๑ ต.บ้านกลาง	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มครูเจริญ ม.๒ ต.บ้านกลาง	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	-	✓	-	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนสายสวนปาล์มนายสุภาพ สุวรรณพยัคฆ์ ม.๓ ต.บ้านกลาง	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	-	✓	-	
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านผู้ใหญ่สมชาย แป๊ะกงเล้ง ม.๓ ต.บ้านกลาง	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนายสมเกียรติ - ท่อบล็อก ม.๓ ต.บ้านกลาง	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	-	✓	-	
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแคล้ว สีคราม ม.๔ ต.บ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้ายายเกลือ - นา นายสัญญาชัย ม.๗ ต.บ้านเนิน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	-	✓	-	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.พลังพัฒนา ม.๔ ต.บ้านเนิน	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดคลองขยัน ม.๑ ต.บ้านกลาง	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	
๓๔	โครงการงานขุดฝังท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายบ้านผู้ใหญ่ประคอง ศรีแก้ว ม.๒ ต.บ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	-	✓	-	
๓๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด”	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ม.ค. ๖๘	-	-	✓	
๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเนิน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน
๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเนิน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนในการคัดแยกขยะ	พ.ค. - มิ.ย.๖๘	-	-	✓	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศต่อเด็กและสตรี	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	-	✓	-	

๕. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	
๒	โครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	ต.ค. ๖๗	-	✓	-	
๓	โครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	-	-	✓	
๔	โครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระประจำปี	ต.ค. ๖๗	-	-	✓	
๕	โครงการกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชน	ก.ค. - ส.ค. ๖๘	-	✓	-	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๖. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ	เม.ย. - ก.ค. ๖๘	✓	-	-	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	-	✓	-	

๗. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันกตัญญู วันผู้สูงอายุแห่งชาติ	เม.ย. ๖๘	-	✓	-	
๒	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของสตรีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘			✓	
๓	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดของสตรีในเขตพื้นที่ อบต.บ้านเนิน	พ.ค. - ส.ค. ๖๘				

๘. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการเยี่ยมเยียนช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขภัย	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	
๒	โครงการสนับสนุนการฝึกอบรม ฝึกทบทวน อปพร.	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	✓	-	
๓	โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล ๗ วันอันตราย	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	-	✓	-	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๙. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนที่ทำการอำเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	ต.ค. - พ.ย. ๖๗	-	-	✓	
๒	อุดหนุนที่ทำการอำเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	-	✓	-	
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี รัฐพิธีและงานสำคัญของชาติ	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	-	-	✓	
๔	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายภายใต้กิจกรรม/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส ปฏิบัติงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	-	✓	-	
๕	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ต.ค. ๖๗	-	-	✓	
๖	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	
๗	โครงการสนับสนุนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑๐. แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	เม.ย. - ก.ค. ๖๘	-	✓	-	

๑๑. แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	
๔	เงินสำรองจ่าย	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	
๕	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	ธ.ค. ๖๗	-	✓	-	
๖	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเนิน	ส.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	
๗	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเนิน	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	-	-	✓	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
บัญชีครุภัณฑ์

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	-	✓	-	
๒	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	✓	-	
๓	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	-	✓	-	
๔	จัดซื้อเครื่องหมึกพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Lank Tank Printer)	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	-	✓	-	
๕	จัดซื้อซัมเมอร์สูบน้ำ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	-	✓	-	
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	✓	-	
๓	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	-	✓	-	