

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	เบิกจ่าย (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนวัดทวยเทพ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเนิน	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๐
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสระโพธิ์ หมู่ที่ ๒,๓	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๐
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านนายเผอญ จันทรทิพย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเนิน	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๐
๔	โครงการปรับเปลี่ยนคันทางเดิมถนนสายนายนาวีเชียร สีเสื่อ-คลองบางตัด บ้านท่าขาน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเนิน	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๐
๕	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	มี.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกทางหลวงชนบท - คอสะพานคลองบางตัด ม.๑๐ ต.บ้านเนิน	เม.ย. - พ.ค.๖๘	-	✓	-	๐
๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มบริษัท หมู่ที่ ๑ ต.บ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๘๙,๒๕๐
๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเจริญ เยียดคง-สามแยกบางทองคง ม.๑ ต.บ้านเนิน	เม.ย. - พ.ค.๖๘	-	-	✓	๒๖๔,๗๘๕
๙	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเริ่ม-คูนายนายสมเดช สุขมาก ม.๑ ต.บ้านเนิน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	๐
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางเจิม-สวนปาล์มนายช่วย ปลอดอินทร์ ม.๒ ต.บ้านเนิน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	๐

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	เบิกจ่าย (บาท)
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายพิเชษฐ์ เสาวภาค ม.๒ ต.บ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๗๑,๔๐๐
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายรอยต่อถนน คสล.ม.๗ - คอสะพานกوهว่า ม.๓ ต.บ้านเนิน	เม.ย. - พ.ค.๖๘	-	-	✓	๓๖๗,๖๕๐
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท-สามแยกสระน้ำ วัดบ้านเนิน ม.๓ ต.บ้านเนิน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	๐
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านแม่เียด ม.๔ ต.บ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๓๔,๙๖๐
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มนายทองศักดิ์ แยมอิม ม.๔ ต.บ้านเนิน	เม.ย. - พ.ค.๖๘	-	-	✓	๗๑,๔๐๐
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มนายเมธี อินทองปาน - ซอยตาอัน ม.๔ ต.บ้านเนิน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	๑๖๖,๖๐๐
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแฆ - บ้านนายกบ - ทางหลวงชนบท ม.๖ ต.บ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	✓	-	-	๐
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงเรียนวัดทวยเทพ ม.๘ ต.บ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๖๖,๖๐๐
๑๙	โครงการเสริมคันทางถนนสายบ้านนายสุทิน ทองปัสโน ม.๙ ต.บ้านเนิน	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	✓	-	-	๐
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนบัวบก ม.๑๐ ต.บ้านเนิน	เม.ย. - พ.ค.๖๘	-	-	✓	๑๕๙,๘๕๐
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนสายสวนปาล์มนายเจียม สุวรรณมณี ม.๑๐ ต.บ้านเนิน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	๐

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	เบิกจ่าย (บาท)
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายคูนาหนองไทร ม.๑ ต.บ้านกลาง	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘	-	-	✓	๕๔,๕๐๐
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านครุฑราณี - สามแยกบ้านนายประเวช ม.๑ ต.บ้านกลาง	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	๐
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมภาพ กลิ่นหอม ม.๒ ต.บ้านกลาง	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	✓	-	-	๐
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มนายประสิทธิ์ ดีชู ม.๑ ต.บ้านกลาง	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๘๓,๓๐๐
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มครูเจริญ ม.๒ ต.บ้านกลาง	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๗๐,๓๐๐
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนสายสวนปาล์มนายสุภาพ สุวรรณพยัคฆ์ ม.๓ ต.บ้านกลาง	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	-	✓	-	๐
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านผู้ใหญ่สมชาย แป๊ะกงแสง ม.๓ ต.บ้านกลาง	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๕๓,๒๘๐
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนายสมเกียรติ - ท่อปลอก ม.๓ ต.บ้านกลาง	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	-	✓	-	๐
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแคล้ว สีคราม ม.๔ ต.บ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๓๕,๗๐๐
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้ายายเกลือ - นา นายสัญญาชัย ม.๗ ต.บ้านเนิน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	-	✓	-	๐
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข.พลังพัฒนา ม.๔ ต.บ้านเนิน	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	๐

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	เบิกจ่าย (บาท)
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดคลองขยัน ม.๑ ต.บ้านกลาง	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	✓	-	-	๐
๓๔	โครงการงานขุดฝังท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายบ้านผู้ใหญ่ประคอง ศรีแก้ว ม.๒ ต.บ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย. ๖๘	-	✓	-	๐
๓๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด”	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๐

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ม.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๐๔,๓๒๐
๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเนิน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน
๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเนิน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนในการคัดแยกขยะ	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๙,๖๐๐
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	-	✓	-	๐

๕. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๐
๒	โครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	ต.ค. ๖๗	-	✓	-	๐
๓	โครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๕,๐๐๐
๔	โครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระประจำปี	ต.ค. ๖๗	-	-	✓	๒๕,๐๐๐
๕	โครงการกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชน	ก.ค. - ส.ค. ๖๘	-	✓	-	๐

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๖. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ	เม.ย. - ก.ค. ๖๘	✓	-	-	๐
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๔๔,๐๙๐

๗. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันกตัญญู วันผู้สูงอายุแห่งชาติ	เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๙๒,๖๗๐
๒	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของสตรีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๙๙,๘๒๒
๓	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดของสตรีในเขตพื้นที่ อบต.บ้านเนิน	พ.ค. - ส.ค. ๖๘	-	✓	-	๐

๘. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขภัย	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๐
๒	โครงการสนับสนุนการฝึกอบรม ฝึกทบทวน อปพร.	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	✓	-	๐
๓	โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล ๗ วันอันตราย	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	-	✓	-	๐

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๙. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนที่ทำการอำเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	ต.ค. - พ.ย. ๖๗	-	-	✓	๑๐,๐๐๐
๒	อุดหนุนที่ทำการอำเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	-	✓	-	๐
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี รัฐพิธีและงานสำคัญของชาติ	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	✓	-	-	๐
๔	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายภายใต้กิจกรรม/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส ปฏิบัติงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	-	✓	-	๐
๕	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ต.ค. ๖๗	-	-	✓	๑๕,๐๐๐
๖	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐
๗	โครงการสนับสนุนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๐

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑๐. แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	เม.ย. - ก.ค. ๖๘	-	✓	-	๐

๑๑. แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	๐
๔	เงินสำรองจ่าย	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๖๖,๙๖๐
๕	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	ธ.ค. ๖๗	-	-	✓	๓๑๖,๐๐๐
๖	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเนิน	ส.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๐
๗	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเนิน	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	-	-	✓	๗๐,๐๐๐

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
บัญชีครุภัณฑ์

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	-	✓	-	๐
๒	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	✓	-	๐
๓	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	-	✓	-	๐
๔	จัดซื้อเครื่องหมึกพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Lank Tank Printer)	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	-	✓	-	๐
๕	จัดซื้อซัมเมอร์สูบน้ำ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๑๖,๐๐๐

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	ม.ค. - มิ.ย. ๖๘	-	✓	-	๐
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	-	✓	-	๐
๓	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘	-	✓	-	๐