



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนวัด ทวยเทพ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเนิน	457,600.-	401,800.-	55,800.-	/			มี.ค.-ก.ย. 68	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสระโพธิ์ หมู่ ที่ 2,3	640,000.-	417,000.-	223,000.-	/			เม.ย.-ก.ย. 68	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย น้ำถนนบ้านนายเจริญ จันทร์ทิพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเนิน	666,800.-	424,000.-	242,800.-	/			พ.ค.-ก.ย. 68	กองช่าง	
4	โครงการปรับแก้คันทางเดิมถนนสายนายวิเชียร สีเสื่อ- คลองบางตัด บ้านท่าขนาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเนิน	10,000.-	10,000.-	0	/			พ.ค.-ก.ย. 68	กองช่าง	
5	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	20,000.-	0	20,000.-			/	-	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกทางหลวงชนบท-คอ สะพานคลองบางตัด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเนิน	122,900.-	115,300.-	7,600.-	/			เม.ย.-พ.ค. 68	กองช่าง	
7	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มบริษัท หมู่ที่ 1 ต.บ้านเนิน	95,000.-	89,250.-	5,750.-	/			มี.ค.-เม.ย. 68	กองช่าง	
8	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเจริญ เอียดคง-สามแยกบาง ทองคง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน	268,000.-	264,385.-	3,615.-	/			เม.ย.-พ.ค. 68	กองช่าง	
9	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเริ่ม-ขุนนายสามเดช สุข มาก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน	230,000.-	224,000.-	6,000.-	/			พ.ค.-มิ.ย. 68	กองช่าง	
10	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางเจิม-สวนปาล์มนายช่วย ปลอดอินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเนิน	133,000.-	131,760.-	1,240.-	/			พ.ค.-มิ.ย.68	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
11	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายพิเชษฐ์ เสาวภัก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเนิน	76,000.-	71,400.-	4,600.-	/			มี.ค.-เม.ย. 68	กองช่าง	
12	โครงการซ่อมแซมถนนสายรอยต่อถนน คสล.ม.7-คอสะพานกอ ห้วย ม.3 ต.บ้านเนิน	372,000.-	367,650.-	4,350.-	/			เม.ย.-พ.ค.68	กองช่าง	
13	โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท-สามแยกสระน้ำวัดบ้านเนิน ม.3 ต.บ้านเนิน	205,000.-	202,980.-	2,020.-	/			พ.ค.-มิ.ย. 68	กองช่าง	
14	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านแม่เอียด ม.4 ต.บ้านเนิน	40,000.-	39,960.-	40.-	/			มี.ค.-เม.ย. 68	กองช่าง	
15	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มนายทะนงศักดิ์ แย้มอิม ม.4 ต.บ้านเนิน	76,000.-	71,400.-	4,600.-	/			เม.ย.-พ.ค. 68	กองช่าง	
16	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มนายเมธี อินทองปาน-ซอยตาอัน ม.4 ต.บ้านเนิน	177,000.-	166,800.-	10,200.-	/			พ.ค.-มิ.ย. 68	กองช่าง	
17	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแซ-บ้านนายกบ-ทางหลวงชนบท ม.6 ต.บ้านเนิน	383,000.-	376,710.-	6,290.-	/			มี.ค.-เม.ย. 68	กองช่าง	
18	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงเรียนวัดทวยเทพ ม.8 ต.บ้านเนิน	67,000.-	66,000.-	1,000.-	/			มี.ค.-เม.ย.68	กองช่าง	
19	โครงการเสริมคันทางถนนสายบ้านนายสุทิน ทองปัสโน ม.9 ต.บ้านเนิน	62,000.-	61,980.-	20.-	/			ก.พ.-มี.ค. 68	กองช่าง	
20	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนบัวบก ม.10 ต.บ้านเนิน	162,000.-	159,840.-	2,160.-	/			เม.ย.-พ.ค. 68	กองช่าง	

/21. โครงการ...

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
21	โครงการปรับปรุงถนนสายสวนป่าสมนายเจียม สุวรรณมณี ม.10 ต.บ้านเนิน	187,000.-	182,000.-	5,000.-	/			พ.ค.-มิ.ย. 68	กองช่าง	
22	โครงการซ่อมแซมถนนสายคูนหนองไทร ม.1 ต.บ้านกลาง	63,000.-	59,500.-	3,500.-	/			มิ.ย.-ก.ค. 68	กองช่าง	
23	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านครุฑราณี-สามแยกบ้านนาย ประเวช ม.1 ต.บ้านกลาง	328,000.-	298,301.75	29,693.25	/			เม.ย.-มิ.ย. 68	กองช่าง	
24	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมภาพ กลิ่นหอม ม.2 ต.บ้านกลาง	162,000.-	128,532.-	33,468.-	/			พ.ค.-มิ.ย. 68	กองช่าง	
25	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนป่าสมนายประสิทธิ์ ดีชู ม.1 ต.บ้านกลาง	88,000.-	83,300.-	4,700.-	/			มี.ค.-เม.ย. 68	กองช่าง	
26	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนป่าสมครูเจริญ ม.2 ต.บ้านกลาง	76,000.-	70,000.-	6,000.-	/			มี.ค.-เม.ย. 68	กองช่าง	
27	โครงการปรับปรุงถนนสายสวนป่าสมนายสุภาพ สุวรรณพยัคฆ์ ม.3 ต.บ้านกลาง	57,000.-	56,000.-	1,000.-	/			เม.ย.-พ.ค. 68	กองช่าง	
28	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านผู้ใหญ่สมชาย เปี้ยะกังเล้ง ม.3 ต.บ้านกลาง	88,000.-	53,280.-	34,720.-	/			มี.ค.-เม.ย. 68	กองช่าง	
29	โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนายสมเกียรติ-ท้อปลือก ม.3 ต.บ้านกลาง	144,000.-	139,420.-	4,580.-	/			เม.ย.-พ.ค. 68	กองช่าง	
30	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแคล้ว สีคราม ม.4 ต.บ้านเนิน	38,000.-	35,700.-	2,300.-	/			พ.ค.-มิ.ย. 68	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
31	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้ายายเกลือ-นา นายสัญญาชัย ม.7 ต.บ้านเนิน	92,000.-	88,980.-	3,020.-	/			พ.ค.-มิ.ย. 68	กองช่าง	
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.พลังพัฒนา ม.4 ต.บ้านเนิน	420,000.-	409,200.-	10,800.-	/			เม.ย.-พ.ค. 68	กองช่าง	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดคลองขยัน ม.1 ต.บ้านกลาง	374,000.-	361,200.-	12,800.-	/			เม.ย.-พ.ค. 68	กองช่าง	
34	โครงการงานขุดฝังท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายบ้านผู้ใหญ่ ประคอง ศรีแก้ว ม.2 ต.บ้านเนิน	23,200.-	0	23,200.-			/	-	กองช่าง	

/ผลการดำเนินงาน...

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

2. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	120,000.-	104,320.-	15,680.-	/			ม.ค. 68	สป.	
2	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเนิน	280,000.-	275,808.-	4,192.-	/			ต.ค.67- ก.ย. 68	สป.	
3	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านเนิน	850,000.-	787,806.-	62,194.-	/			ต.ค.67- ก.ย. 68	สป.	

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนในการคัดแยกขยะ	10,000.-	9,300.-	700.-	/			มี.ค. 68	สป.	
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	20,000.-	0	20,000.-			/	-	สป.	

/ผลการดำเนินงาน...

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	10,000.-	0	10,000.-			/	-	สป.	
2	โครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	5,000.-	5,000.-	0	/			ต.ค. 67	สป.	
3	โครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	5,000.-	5,000.-	0	/			มี.ค. 68	สป.	
4	โครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระประจำปี	25,000.-	25,000.-	0	/			ต.ค. 67	สป.	
5	โครงการกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชน	50,000.-	0	50,000.-			/	-	สป.	

5. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ	50,000.-	10,853.-	39,147.-	/			ม.ค. 68	สป.	
2	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	70,000.-	44,090.-	25,910.-	/			เม.ย. 68	สป.	

/ผลการดำเนินงาน...

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

6. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานวันกตัญญู วันผู้สูงอายุแห่งชาติ	100,000.-	92,670.-	7,330.-	/			เม.ย. 68	สป.	
2	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของสตรีของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน	200,000.-	199,822.-	178.-	/			มี.ค. 68	สป.	
3	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อน กำหนดของสตรีในเขตพื้นที่ อบต.บ้านเนิน	20,000.-	0	20,000.-			/	-	สป.	

7. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	50,000.-	0	50,000.-			/	-	สป.	
2	โครงการสนับสนุนการฝึกอบรม ฝึกทบทวน อปพร.	30,000.-	0	30,000.-			/	-	สป.	
3	โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย	20,000.-	0	20,000.-			/	-	สป.	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

8. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	10,000.-	10,000.-	0	/			ต.ค. 67	สป.	
2	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี	15,000.-	15,000.-	0	/			พ.ค. 68	สป.	
3	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายภายใต้กิจกรรม/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส ปฏิบัติงานการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	20,000.-	0	20,000.-			/	-	สป.	
4	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.-	15,000.-	0	/			ต.ค. 67	สป.	
5	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000.-	2,775.-	7,225.-	/			ต.ค.67-ก.ย.68	สป.	
6	โครงการสนับสนุนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน	10,000.-	0	10,000.-			/	-	สป.	

9. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	10,000.-	0	10,000.-			/	-	สป.	

/ผลการดำเนินงาน...

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

10. แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,600,000.-	7,059,400.-	540,600.-	/			ต.ค.67-ก.ย. 68	สป.	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,760,000.-	1,751,600.-	8,400.-	/			ต.ค.67-ก.ย. 68	สป.	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.-	24,000.-	12,000.-	/			ต.ค.67-ก.ย. 68	สป.	
4	เงินสำรองจ่าย	66,960.-	66,960.-	0	/			ต.ค.67-ก.ย. 68	สป.	
5	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	316,000.-	316,000.-	0	/			ธ.ค. 67	สป.	
6	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเนิน	50,000.-	0	50,000.-			/	-	สป.	
7	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเนิน	70,000.-	70,000.-	0	/			ธ.ค.67-ม.ค. 68	สป.	

11. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	24,000.-	24,000.-	0	/			ก.พ.-มี.ค. 68	กองช่าง	
2	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	53,000.-	53,000.-	0	/			ม.ค.มี.ค. 68	กองช่าง	
3	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.-	2,500.-	0	/			ก.พ.-มี.ค. 68	กองช่าง	
4	จัดซื้อเครื่องหมักพิมพ์แบบฉีดหมักพร้อมติดตั้งถังหมักพิมพ์ (Lank Tank Printer)	4,100.-	4,100.-	0	/			ก.พ.-มี.ค. 68	กองช่าง	
5	จัดซื้อซัมเมอร์สูบน้ำ	50,000.-	16,000.-	34,000.-	/			ต.ค.67-ก.ย. 68	กองช่าง	

/ผลการดำเนินงาน...

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

12. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	162,500.-	162,500.-	0	/			ม.ค.-มี.ค. 68	สป.	
2	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เซ็ค	35,000.-	35,000.-	0	/			ม.ค.-มี.ค. 68	กองคลัง	
3	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	15,000.-	15,000.-	0	/			เม.ย.มิ.ย. 68	กองคลัง	