



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ๐๗๕-๔๖๖.๑๒๐

ที่ นศ.๘๖๐๐๑/- ๒๗๐

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่งานสถิติและวิชาการ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานสถิติและวิชาการ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานสถิติและวิชาการ จึงขอรายงานโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาของแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ เพื่อโปรดทราบ ตามข้อ ๑ - ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายยุทธ หนูทองแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เดโช

(ลงชื่อ)

(นางปิยนุช แก้วมาก)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล




(ลงชื่อ).....

(นายจรูญ บุญชวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ).....

(นายสุทิน สังข์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพล สุขบาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภิรมย์ พลฤทธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกป้อมตำรวจ-คอสะพานท่าขนาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านเนิน	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านนายสุทิน ทองปัสโน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเนิน	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	
๔	ค่าขุดเขยี่ยดินแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	
๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้าน นายวีโรจน์ เกาพันธ์-สามแยกบ้านนายชัยวิระ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	✓	-	-	
๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายนางเสนอ-สามแยกนางสมทิศ-บ่อทุ่งนายสุพจน์ วรภักดิ์ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	-	✓	-	
๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายสี่แยกบ้านนายวีโรจน์-บ้านนายว่าง-ต้นไทร หลังวัดชัยสุวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	✓	-	-	
๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวงชนบท-นายนายสัญญาชัย เกิดทองมี หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	✓	-	-	
๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยหลังพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	-	✓	-	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไสว คล้ายเดช หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	-	✓	-	

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายรอยต่อถนนลาดยาง-โรงเรียนบ้านหัวป่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเนิน	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	-	-	✓	
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยดก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย ๖๗	✓	-		
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายบางลำโรง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเนิน - ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	-	-	✓	
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางสุภาภรณ์ สุทธิเทพ-คลองบางดัด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านเนิน	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	-	✓	-	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายรอยต่อ คสล. หมู่ที่ ๑๐ - บ้านนายไข่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเนิน	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	-	-	✓	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายนายนารีน ทิพย์รักษ์ - สามแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเนิน	มี.ค. - เม.ย ๖๗	✓	-	-	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายบางทิศขัวญ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเนิน	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	✓	-	-	
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างวัดคลองขยัน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	-	✓	-	
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายภิรมย์ พลฤทธิ์ - บ้านนายวิโรดิ อุ้มชู หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	-	-	✓	
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายขุนนายรับ ผลเกลี้ยง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง	มี.ค. - เม.ย ๖๗	✓	-	-	
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเคียร - ถนนสายคลองอ้ายโจร หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	-	✓	-	

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท - โรงสูบน้ำ-บ่อกึ่ง นายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	-	✓	-	
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท - คอสะพานบ้าน นายภิรมย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	-		✓	
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท - หนานายต้อม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	-	✓	-	
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๒ - คอ สะพานบ้านใหม่ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	✓	-	-	
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายคอสะพานบ้านใหม่ - นานายสาวท หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	-	✓	-	
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายบางอีโพ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	-	✓	-	
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าวัดพระหอม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	-	-	✓	
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกท่าหน้า - สามแยกกอเหมา หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเนิน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	✓	-	-	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒. แผนงานชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายท่อเมนใต้ประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเนิน	พ.ค. - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	
๒	โครงการขยายท่อเมนใต้ประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเนิน	พ.ค. - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	
๓	โครงการขยายท่อเมนใต้ประปา ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพระหอม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	✓	-	-	

๓. แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ม.ค. ๖๗	-	-	✓	
๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเนิน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน
๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเนิน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนในการคัดแยกขยะ	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	-	✓	-	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	-	✓	-	

๕. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชน	ก.ค. - ส.ค. ๖๗	-	✓	-	
๒	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	
๓	โครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	ก.ย. ๖๗	-	✓	-	
๔	โครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	-	-	✓	
๕	โครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระประจำปี	ต.ค. ๖๖	-	-	✓	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๖. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ	เม.ย. - ก.ค. ๖๗	-	✓	-	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	-	✓	-	

๗. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันกตัญญู วันผู้สูงอายุแห่งชาติ	เม.ย. ๖๗	-	-	✓	

๘. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	
๒	โครงการสนับสนุนการฝึกอบรม ฝึกทบทวน อปพร.	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	-	✓	-	
๓	โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล ๗ วันอันตราย	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	-	-	✓	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๙. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนที่ทำการอำเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	ต.ค. - พ.ย. ๖๖	-	-	✓	
๒	อุดหนุนที่ทำการอำเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	-	✓	-	
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี รัฐพิธีและงานสำคัญของชาติ	ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗	-	-	✓	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.บ้านเนิน	ก.ค. - ส.ค. ๖๗	-	✓	-	
๕	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ต.ค. ๖๖	-	-	✓	
๖	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	ก.พ. ๖๗	-	✓	-	
๗	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายภายใต้กิจกรรม/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส ปฏิบัติงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	พ.ค. ๖๗	-	✓	-	
๘	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	-	-	✓	
๙	โครงการสนับสนุนการจัดทำ ทบหวน ปรับปรุงแผนชุมชน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.๖๗	-	✓	-	
๑๐	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	พ.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๔. แผนงานรบกกลาง

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓	-	-	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓	-	-	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓	-	-	
๔	เงินสำรองจ่าย	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	
๕	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	ธ.ค. ๖๖	✓	-	-	
๖	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเนิน	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	-	✓	-	
๗	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเนิน	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	-	✓	-	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
บัญชีครุภัณฑ์

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	-	-	✓	