



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ๐๗๕-๔๖๖.๑๒๐

ที่ นศ.๘๖๐๐๑/- ๒๔๙

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่งานสถิติและวิชาการ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานสถิติและวิชาการ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งานสถิติและวิชาการ จึงขอรายงานโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาของแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ เพื่อโปรดทราบ ตามข้อ ๑ - ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายยุทธ หนูทองแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นางปิยะนุช แก้วมาก)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....

(ภิรมย์ ปั่นวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายก อบต.

(ลงชื่อ).....

เจริญ ราม

(นายณัฐพล สุขบาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าหน้า - กอหม้า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเนิน	มี.ค. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง	มี.ค. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายโชคดี หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเนิน	มี.ค. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดทวยเทพ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเนิน	มี.ค. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดบ้านเนิน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเนิน	มี.ค. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๖	โครงการจัดทำป้ายชื่อหมู่บ้านพร้อมติดตั้ง	มี.ค. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๗	โครงการบุกเบิกถนนสายคูนานายเอื้อน - คูนานองไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง	มี.ค. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๘	โครงการปรับปรุงถนนสายโรงน้ำปลา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง	มี.ค. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๙	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าก)	มี.ค. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๑๐	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	มี.ค. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายปากสระ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	-	-	✓	
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายแยกท่านา - สามแยกกอเหมา หมู่ที่ ๑ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	-	-	✓	
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนายวิโรจน์ เกาพันธ์ - สามแยกบ้านนายชัยวีระ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	-	-	✓	
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านผู้ใหญ่ประคอง ศรีแก้ว หมู่ที่ ๒ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	-	-	✓	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท - นานายสัญชัย เกิดทองมี หมู่ที่ ๓ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	-	-	✓	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนป่าสมันนายเมธี อินทองปาน - ซอยตาอัน หมู่ที่ ๔ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	✓	-	-	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายนายนายริน ทิพย์รัก - สามแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	-	-	✓	
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายรอยต่อถนน คลส. หมู่ที่ ๗ - โรงเรียนบ้านหัวปอ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	-	-	✓	
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแซ - บ้านนาแค หมู่ที่ ๖ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	✓	-	-	
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงเรียนวัดห้วยเทพ หมู่ที่ ๘ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	✓	-	-	
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายบางทิศขวัญ หมู่ที่ ๙ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	-	-	✓	

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายบางลำโรง หมู่ที่ ๙ ต.บ้านเนิน - ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	-	-	✓	
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางสุภาภรณ์ สุทธิเทพ - คลองบางดัด หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	✓	-	-	
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายภิรมย์ พลฤทธิ์ - บ้านนายวิรัตน์ อุ่มชู หมู่ที่ ๑ ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	-	-	✓	
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายคูนายรับ ผลเกลี้ยง หมู่ที่ ๑ ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	✓	-	-	
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายบางอีไร หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	✓	-	-	
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท - คอสะพานนาย ภิรมย์ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	-	-	✓	
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างลานเทพาสัม หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง อ. เชียรใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	✓	-	-	
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเคียร - ถนนสายคลองอ้ายใจ หมู่ ที่ ๒ ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	✓	-	-	
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท - โรงสูบน้ำ - ป่อ กังนวยประสิทธิ์ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	✓	-	-	
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๒ - คอ สะพานบ้านใหม่ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	✓	-	-	
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองเสม็ด หมู่ที่ ๓ ต.บ้านกลาง อ.เชียร ใหญ่	ก.พ. - เม.ย ๖๖	✓	-	-	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒. แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ม.ค. ๖๖	-	-	✓	
๒	โครงการอุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน
๓	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน

๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๓	โครงการรณรงค์ ป้องกันปัญหาเสพติด	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๔	โครงการสนับสนุนกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๔. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชน	มิ.ย. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๒	โครงการแข่งขันเรือพาย	ธ.ค. ๖๕ - ม.ค. ๖๖	-	✓	-	
๓	โครงการจัดงานวันกตัญญู วันผู้สูงอายุแห่งชาติ	เม.ย. ๖๕	-	-	✓	
๔	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	ส.ค. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๕	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ	ก.พ. ๖๖	-	-	✓	
๖	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระ	พ.ย. ๖๕	-	✓	-	

๕. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๒	โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๓	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เม.ย. - ส.ค. ๖๖	✓	-	-	
๔	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	พ.ค. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๖. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	ม.ย. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์	ม.ย. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	

๗. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน
๒	โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๓	โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมฝึกทบทวน อปพร.	ม.ย. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๔	โครงการจัดตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล ๗ วันอันตราย	ธ.ค. ๖๕ - ม.ค. ๖๖ เม.ย. ๖๖	-	-	✓	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๘. แผนงานกลาง

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ธ.ค. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน
๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน
๕	เบี้ยยังชีพความพิการ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน
๖	เงินสำรองจ่าย	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	ธ.ค. ๖๕	-	-	✓	
๘	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเนิน	ส.ค. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๙	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเนิน	ธ.ค. ๖๕ - ม.ค. ๖๖	-	✓	-	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๙. แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	ค่าไฟฟ้า	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๒	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๓	โครงการร่อนน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	มี.ย. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	

๑๐. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนในการคัดแยกขยะ	มี.ย. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		-	✓	-	
๒	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๓	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๔	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๕	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนบุคคลของ อบต.บ้านเนิน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	✓	-	-	
๖	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ การจัดการระบบและสำรวจความพึงพอใจ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๗	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	-	✓	
๘	โครงการสนับสนุนการจัดทำบททวน ปรับปรุงแผนชุมชน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		✓	-	
๙	ประเภทกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน
๑๐	ประเภทกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน	มี.ย. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๑๒	ประเภทกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	✓	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายไป บางส่วน
๑๓	โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรของ อปท.	มี.ย. - ก.ย. ๖๖	-	✓	-	
๑๔	โครงการวันท้องถิ่นไทย	มี.ค. ๖๖	-	-	✓	
๑๕	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	-	✓	
๑๖	โครงการจัดงานพระราชพิธี	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	-	✓	

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
บัญชีครุภัณฑ์

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง	ม.ย. - ก.ย. ๖๖	-	-	✓	
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง	ม.ย. - ก.ย. ๖๖	-	-	✓	
๓	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	ก.พ. - ก.ค. ๖๕	-	✓	-	